

МБОУ «Нижнетоемская СОШ»

165520, Архангельская обл. Верхнетоемский

муниципальный округ

д. Бурцевская.54

Тел./факс 8(81854) 7-92-95

ОКПО 49767836 ОГРН 1022901235939

ИНН/КПП 2908002895/290801001

№ 84 от 13.06.2023 года

Справка

по капитальному ремонту МБОУ «Нижнетоемская СОШ»

Сведения о контракте (№, дата, подрядчик)	Дата начала КР		Дата окончания КР	
	план.	факт.	план.	факт.
Контракт № 1/2023 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Нижнетоемская СОШ», расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, д.Бурцевская, д.54 от 01 марта 2023г. Подрядчик: ИП Медведков Игорь Андреевич.	01.03.2023г.	01.03.2023г.	до 01.10.2023г.	

Дата	Ход работ	Количество работников (чел.)
07.04.2023г.	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок. 2. Установка свай. 3. Подъем здания. 4. Замена венцов. 5. Монтаж электрических магистралей. 6. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паро пленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд.	13
14.04.2023г.	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок. 2. Монтаж кровли. 3. Установка свай. 4. Подъем здания. 5. Замена венцов. 6. Монтаж электрических магистралей. 7. Завезен материал: профлист для кровли,	11

	пиломатериал, утеплитель, паро пленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд.	
21.04.2023	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок. 2. Монтаж кровли. 3. Установка свай. 4. Подъем здания. 5. Замена венцов. 6. Монтаж электрических магистралей. 7. Укладка минваты на пол (два учебных кабинета). 7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паро пленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд.	11
28.04.2023	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок. 2. Монтаж кровли (30%). 3. Установка свай. 4. Подъем здания. 5. Замена венцов. 6. Монтаж электрических магистралей. 7. Укладка минваты на пол (пять учебных кабинетов, центральный коридор). 7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паро пленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд.	11
05.05.2023	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок, крылец. 2. Монтаж кровли (30%). 3. Установка свай. 4. Подъем здания. 5. Замена венцов. 6. Монтаж электрических магистралей. 7. Укладка минваты на пол (семь учебных кабинетов, центральный коридор). 7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паро пленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд. 8. Поставка строительных материалов в целях выполнения работ по благоустройству территории (устройство уличного освещения и ограждения) в рамках капитального ремонта (два договора: № 01/23 от 05мая 2023года, № 02/23 от 05 мая 2023года).	11
12.05.2023г.	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок, крылец. 2. Монтаж кровли (50%). 3. Установка свай. 4. Подъем здания.	12

	<p>5. Замена венцов.</p> <p>6. Монтаж электрических магистралей.</p> <p>7. Укладка минваты на пол (семь учебных кабинетов, центральный коридор).</p> <p>7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паро пленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд.</p> <p>8. Поставка строительных материалов в целях выполнения работ по благоустройству территории (устройство уличного освещения и ограждения) в рамках капитального ремонта (два договора: № 01/23 от 05мая 2023года, № 02/23 от 05 мая 2023года).</p> <p>9. Обустройство оконных проемов.</p>	
19.05.2023г.	<p>1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок, крылец.</p> <p>2. Монтаж кровли (70%).</p> <p>3. Установка свай.</p> <p>4. Подъем здания.</p> <p>5. Замена венцов.</p> <p>6. Монтаж электрических магистралей.</p> <p>7. Укладка минваты на пол (семь учебных кабинетов, центральный коридор).</p> <p>7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паро пленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд, леса, материалы и оборудование для устройства уличного освещения и ограждения).</p> <p>8. Поставка строительных материалов в целях выполнения работ по благоустройству территории (устройство уличного освещения и ограждения) в рамках капитального ремонта (два договора: № 04/2023 от 05мая 2023года, № 03/2023 от 05 мая 2023года).</p> <p>Проект договора на обустройство калиток, ворот, замков на калитки и ворота; проект договора на демонтаж обшивки (вагонки) с наружных стен здания.</p> <p>9. Обустройство оконных проемов.</p>	12
26.05.2023г.	<p>1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок, крылец.</p> <p>2. Монтаж кровли (90%).</p> <p>3. Установка свай.</p> <p>4. Подъем здания.</p> <p>5. Замена венцов.</p> <p>6. Монтаж электрических магистралей.</p> <p>7. Укладка минваты на пол (десять учебных кабинетов, центральный коридор).</p>	12

	<p>7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паропленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд, леса, материалы и оборудование для устройства уличного освещения и ограждения).</p> <p>8. Поставка строительных материалов в целях выполнения работ по благоустройству территории (устройство уличного освещения и ограждения) в рамках капитального ремонта (два договора: № 04/2023 от 05мая 2023года, № 03/2023 от 05 мая 2023года).</p> <p>Проект договора на обустройство калиток, ворот, замков на калитки и ворота; проект договора на демонтаж обшивки (вагонки) с наружных стен здания.</p> <p>9. Обустройство оконных проемов.</p> <p>10. Завезен материал: цветной гипсокартон, септик, двери, материал для обустройства ограждения, освещения.</p> <p>11. Обустройство крылец – 1 шт.</p> <p>12. Набор полов.</p>	
02.06.2023	<p>1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок, крылец.</p> <p>2. Монтаж кровли (90%).</p> <p>3. Установка свай.</p> <p>4. Подъем здания.</p> <p>5. Замена венцов.</p> <p>6. Монтаж электрических магистралей.</p> <p>7. Укладка минваты на пол (десять учебных кабинетов, центральный коридор).</p> <p>7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паропленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд, леса, материалы и оборудование для устройства уличного освещения и ограждения).</p> <p>8. Поставка строительных материалов в целях выполнения работ по благоустройству территории (устройство уличного освещения и ограждения) в рамках капитального ремонта (два договора: № 04/2023 от 05мая 2023года, № 03/2023 от 05 мая 2023года).</p> <p>Проект договора на обустройство калиток, ворот, замков на калитки и ворота; проект договора на демонтаж обшивки (вагонки) с наружных стен здания.</p> <p>9. Обустройство оконных проемов.</p> <p>10. Завезен материал: цветной гипсокартон, септик, двери, материал для обустройства ограждения, освещения.</p>	14

	11. Обустройство крылец – 1 шт. 12. Набор полов. 13. Уборка мусора. 14. Локальный сметный расчет, экспертиза по фасаду ОО имеются. Плановые сроки размещения процедуры по фасаду – до 20.06.2023г.	
09.06.2023	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок. 2. Монтаж кровли (95%). 3. Установка свай. 4. Подъем здания. 5. Замена венцов. 6. Монтаж электрических магистралей. 7. Укладка минваты на пол (десять учебных кабинетов, центральный коридор). 7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паропленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд, леса, материалы и оборудование для устройства уличного освещения и ограждения). 8. Поставка строительных материалов в целях выполнения работ по благоустройству территории (устройство уличного освещения и ограждения) в рамках капитального ремонта (два договора: № 04/2023 от 05мая 2023года, № 03/2023 от 05 мая 2023года). Проект договора на обустройство калиток, ворот, замков на калитки и ворота; проект договора на демонтаж обшивки (вагонки) с наружных стен здания. 9. Обустройство оконных проемов. 10. Завезен материал: цветной гипсокартон, септик, двери, материал для обустройства ограждения, освещения. 11. Обустройство крылец – 1 шт. 12. Набор полов. 13. Уборка мусора. 14. Локальный сметный расчет, экспертиза по фасаду ОО имеются. Плановые сроки размещения процедуры по фасаду – до 20.06.2023г. 15. Обустройство ограждения (70%). 16. Монтаж системы отопления.	18ч.
16.06.2023	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок. 2. Монтаж кровли (95%). 3. Установка слуховых окон. 4. Установка свай. 5. Подъем здания. 6. Замена венцов. 7. Монтаж электрических магистралей.	23ч.

	<p>8. Укладка минваты на пол (десять учебных кабинетов, центральный коридор).</p> <p>9. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паропленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд, леса, материалы и оборудование для устройства уличного освещения и ограждения).</p> <p>10. Поставка строительных материалов в целях выполнения работ по благоустройству территории (устройство уличного освещения и ограждения) в рамках капитального ремонта (два договора: № 04/2023 от 05 мая 2023 года, № 03/2023 от 05 мая 2023 года).</p> <p>Проект договора на обустройство калиток, ворот, замков на калитки и ворота; проект договора на демонтаж обшивки (вагонки) с наружных стен здания.</p> <p>11. Обустройство оконных проемов.</p> <p>12. Завезен материал: цветной гипсокартон, септик, двери, материал для обустройства ограждения, освещения.</p> <p>13. Обустройство крылец – 1 шт.</p> <p>14. Набор полов (2 учебных кабинетов, пищеблок, обеденный зал, 2 кабинета).</p> <p>15. Уборка мусора.</p> <p>16. Локальный сметный расчет, экспертиза по фасаду ОО имеются. Плановые сроки размещения процедуры по фасаду – до 20.06.2023г.</p> <p>17. Обустройство ограждения (100%).</p> <p>18. Монтаж системы отопления (40%).</p> <p>19. Разработана смета по общестрою для повторной экспертизы.</p>	
23.06.2023г.	<p>1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок.</p> <p>2. Монтаж кровли (99%).</p> <p>3. Установка слуховых окон.</p> <p>4. Установка свай.</p> <p>5. Подъем здания.</p> <p>6. Замена венцов.</p> <p>7. Монтаж электрических магистралей.</p> <p>8. Укладка минваты на пол (десять учебных кабинетов, центральный коридор, коридоры).</p> <p>9. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паропленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд, леса, материалы и оборудование для устройства уличного освещения и ограждения).</p> <p>10. Поставка строительных материалов в целях выполнения работ по благоустройству территории (устройство уличного освещения и ограждения) в</p>	26ч.

	<p>рамках капитального ремонта (два договора: № 04/2023 от 05мая 2023года, № 03/2023 от 05 мая 2023года).</p> <p>Проект договора на обустройство калиток, ворот, замков на калитки и ворота; проект договора на демонтаж обшивки (вагонки) с наружных стен здания.</p> <p>11. Обустройство оконных проемов.</p> <p>12. Завезен материал: цветной гипсокартон, септик, двери, материал для обустройства ограждения, освещения.</p> <p>13. Обустройство крылец – 1шт.</p> <p>14. Набор полов (5 учебных кабинетов, пищеблок, обеденный зал, 2 кабинета).</p> <p>15. Уборка мусора.</p> <p>16. Обустройство ограждения (100%).</p> <p>17. Монтаж системы отопления (40%).</p> <p>18. Разработана смета по общестрою для повторной экспертизы.</p> <p>19. Заключен договор с ИП Бусин А.М. по сопровождению сметы по общестрою на повторную экспертизу.</p> <p>20. Заключен договор по обустройству ограждения.</p>	
--	---	--

Директор школы: Порывкина /Е.А.Порывкина/