

МБОУ «Нижнетоемская СОШ»

165520, Архангельская обл. Верхнетоемский

муниципальный округ

д. Бурцевская, 54

Тел./факс 8(81854) 7-92-95

ОКПО 49767836 ОГРН 1022901235939

ИНН/КПП 2908002895/290801001

№ 10 от 18.04. 2023 года

Справка

по капитальному ремонту МБОУ «Нижнетоемская СОШ»

Сведения о контракте (№, дата, подрядчик)	Дата начала КР		Дата окончания КР	
	план.	факт.	план.	факт.
Контракт № 1/2023 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Нижнетоемская СОШ», расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, д.Бурцевская, д.54 от 01 марта 2023г. Подрядчик: ИП Медведков Игорь Андреевич.	01.03.2023г.	01.03.2023г.	до 01.10.2023г.	

Дата	Ход работ	Количество работников (чел.)
07.04.2023г.	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок. 2. Установка свай. 3. Подъем здания. 4. Замена венцов. 5. Монтаж электрических магистралей. 6. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паропленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профили для гипсокартона, джуд.	13
14.04.2023г.	1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок. 2. Монтаж кровли. 3. Установка свай. 4. Подъем здания. 5. Замена венцов. 6. Монтаж электрических магистралей. 7. Завезен материал: профлист для кровли,	11

	пиломатериал, утеплитель, паропленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд.	
21.04.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж кровли, венцов, полов. перегородок. 2. Монтаж кровли. 3. Установка свай. 4. Подъем здания. 5. Замена венцов. 6. Монтаж электрических магистралей. 7. Укладка минваты на пол (два учебных кабинета). 7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паропленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд. 	
28.04.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж кровли, венцов, полов, перегородок. 2. Монтаж кровли (30%). 3. Установка свай. 4. Подъем здания. 5. Замена венцов. 6. Монтаж электрических магистралей. 7. Укладка минваты на пол (пять учебных кабинетов, центральный коридор). 7. Завезен материал: профлист для кровли, пиломатериал, утеплитель, паропленка, гипсокартон для перегородок, фанера для полов, профиля для гипсокартона, джуд. 	

Директор школы: Порывкина /Е.А.Порывкина/